Check-list installation clôture électrique

À cocher sur place

AGRARZONE

PLANIFICATION

- [ ] Tracé parcouru, angles et portes repérés
- [ ] Distance respectée avec routes, lignes électriques et arbres
- [ ] Hauteur et nombre de fils adaptés à l'animal
- [ ] Puissance de l'électrificateur adaptée à la longueur et à la végétation

INSTALLATION

- [ ] Piquets d'angle et d'extrémité bien ancrés et renforcés
- [ ] Piquets intermédiaires posés au bon écartement
- [ ] Isolateurs posés sur tous les piquets en bois
- [ ] Conducteur tendu, morceaux reliés par des raccords et non des nœuds
- [ ] Poignées de porte posées, câble souterrain sous gaine

PRISE DE TERRE

- [ ] Au moins trois piquets de terre, env. 1 m de profondeur chacun
- [ ] Piquets espacés d'au moins 3 m
- [ ] Au moins 10 m des autres prises de terre
- [ ] Raccords serrés et sans rouille

MISE EN SERVICE

- [ ] Borne terre raccordée en premier, puis borne clôture
- [ ] Tension mesurée et notée en bout de clôture
- [ ] Terre contrôlée : moins d'env. 200 V en court-circuit
- [ ] Panneaux posés le long des chemins et aux portes
- [ ] Animaux habitués à la clôture dans un petit parc

Tension mesurée en bout de clôture : _____ V Date : _____

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com